2023年度 微量PCB無害化処理実績

○無害化処理実績（伏木変電所：富山県高岡市）

No.	処理対象物	台数	処理年月	PCB含有量（mg/kg）		結果	規制値（mg/kg）	管理値（mg/kg）
				元油	洗浄後			
1	廃変圧器	1	2023年5月	0.8	不検出	完了	0.5	0.3
2	廃変圧器	1	2023年5月	1.8	不検出	完了		
累計処理台数		2						

○無害化処理実績（新富山変電所：富山県射水市）

No.	処理対象物	台数	処理年月	PCB含有量（mg/kg）		結果	規制値（mg/kg）	管理値（mg/kg）
				元油	洗浄後			
1	廃変圧器	1	2023年10月	1.8	不検出	完了	0.5	0.3
累計処理台数		1						

2023年度 生活環境測定結果

○無害化処理実績（伏木変電所：富山県高岡市）

調査項目		単位	測定日及び測定結果		規制値	評価
			環境大気 （作業前） 2022年5月9日～13日	採取排気 （洗浄油注油時） 2022年5月22日		
環境大気及び作業中排気	PCB濃度	ng/㎥	0.36	1.6	500※1	良
	ﾀﾞｲｵｷｼﾝ類濃度	pg-TEQ/㎥	0.0095	0.00087	0.6※2	良

（注）※1.環境庁通達（昭和47年環大企141号）における大気の暫定環境濃度 【周辺地域の生活環境保全のために達成することとした数値】
※2.ダイオキシン類対策特別措置法に定める大気の環境基準 【周辺地域の生活環境保全のために達成することとした数値】

調査項目	指定区域	調査地点	時間帯	単位	測定日及び測定結果		規制値（参考値）
					（作業前） 2022年5月11日～12日	（作業中） 2022年5月28日～29日	
騒音	第4種区域	敷地境界	朝	dB	49	49	(65)
			昼間		51	52	(70)
			夕		46	50	(65)
			夜間		46	48	(63)

○無害化処理実績（新富山変電所：富山県射水市）

調査項目		単位	測定日及び測定結果		規制値	評価
			環境大気 （作業前） 2023年9月4日～8日	採取排気 （洗浄油注油時） 2023年9月20日		
環境大気及び作業中排気	PCB濃度	ng/㎥	0.46	3.1	500※1	良
	ﾀﾞｲｵｷｼﾝ類濃度	pg-TEQ/㎥	0.012	0.0025	0.6※2	良

（注）※1.環境庁通達（昭和47年環大企141号）における大気の暫定環境濃度 【周辺地域の生活環境保全のために達成することとした数値】
※2.ダイオキシン類対策特別措置法に定める大気の環境基準 【周辺地域の生活環境保全のために達成することとした数値】

調査項目	指定区域	調査地点	時間帯	単位	測定日及び測定結果		規制値（参考値）
					（作業前） 2023年9月7日～8日	（作業中） 2023年9月23日～24日	
騒音	その他	敷地境界	朝	dB	54	52	(55)
			昼間		51	51	(60)
			夕		54	50	(55)
			夜間		49	49	(50)

2023年度 機能維持点検

○洗浄装置の点検

装置番号	点検種別	点検周期	点検年月	結果
１号機	機能検査	1回／年	2023年10月	良