伏木変電所無害化処理施設（富山県高岡市）

◆2022年度　微量PCB無害化処理実績

No.	処理対象物	台数	処理年月	PCB含有量（mg/kg）		結果	規制値（mg/kg）	管理値（mg/kg）
				元油	洗浄後			
1	廃変圧器	1	2022年6月	2.7	不検出	完了	0.5	0.3
2	廃変圧器	1	2022年7月	2.1	不検出	完了		
3	廃変圧器	1	2022年9月	0.6	不検出	完了		
4	廃変圧器	1	2022年11月	1.6	不検出	完了		
累計処理台数		4						

◆生活環境関係測定結果

調査項目		単位	測定日及び測定結果		規制値	評価
			環境大気　（作業前） 2022年5月9日～13日	採取排気　（洗浄油注油時） 2022年 5月22日		
環境大気及び作業中排気	PCB濃度	ng/㎥	0.36	1.6	500※1	良
	ﾀﾞｲｵｷｼﾝ類濃度	pg-TEQ/㎥	0.0095	0.00087	0.6※2	良

（注）※1.環境庁通達（昭和47年環大企141号）における大気の暫定環境濃度 【周辺地域の生活環境保全のために達成することとした数値】
※2.ダイオキシン類対策特別措置法に定める大気の環境基準 【周辺地域の生活環境保全のために達成することとした数値】

調査項目	指定区域	調査地点	時間帯	単位	測定日及び測定結果		規制値（参考値）
					（作業前） 2022年5月11日～12日	（作業中） 2022年5月28日～29日	
騒音	その他	敷地境界	朝	dB	49	49	(65)
			昼間		51	52	(70)
			夕		46	50	(65)
			夜間		46	48	(63)

◆洗浄装置の点検状況

装置番号	点検種別	点検周期	点検年月	結果
１号機	機能検査	1回／年	2022年7月	良